

आवासीय भूखण्ड योजना 2009 में भूखण्डों के कब्जा दिए जाने की समय-सारणी

| क्र० सं० | सेक्टर/ पाकेट | नियोजित भूखण्डों की संख्या/ साईज (वर्गमी० में) | विवादित भूखण्डों की संख्या | स्थल पर विकसित भूखण्ड की संख्या | नये चंके के अन्दर आ रहे भूखण्डों की संख्या | 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित किये जाने का निर्धारित तिथि | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | कार्य पूर्ण करने की तिथि | भूखण्ड के कब्जे दिये जाने की तिथि |
|--------------------|--------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| प्रथम चरण | | | | | | | | | |
| 1 | 18/I & J | 679/300 | - | 150 | - | - | Work in Progress | 25-06-17 | 30-06-17 |
| 2 | 20/A | 125/4000 | | 21 | | | Work Complete | Work Complete | 30-06-17 |
| 3 | 20/B | 301/2000 | | 33 | | | Work Complete | Work Complete | 30-06-17 |
| 4 | 20/U | 400/500 | | 212 | | | Work in Progress | | 30-06-17 |
| Total | | | | 416 | | | | | |
| द्वितीय चरण | | | | | | | | | |
| 2 | 18/2A & 2C | 435/300 | | | 100 | 15-06-17 | | | 30-11-17 |
| 3 | 18/1A & 1B | | | | 50 | 15-06-17 | | | 30-11-17 |
| 4 | 18/1A & 1B & 5A | 765/300 | | | 100 | 15-06-17 | | | 30-11-17 |
| 5 | 20/T | 621/500 | | | 247 | वितरित है। | Work in Progress | 25-11-17 | 30-11-17 |
| 6 | 20/S | | | | 86 | वितरित है। | Work in Progress | 25-11-17 | 30-11-17 |
| 7 | 20/U | | | | 188 | वितरित है। | Work in Progress | 25-11-17 | 30-11-17 |
| 8 | 20/O & Q | | | | 666 | 20-05-17 | | 25-11-17 | 30-11-17 |
| Total | | | | | 1437 | | | | |

| क0 सं0 | सेक्टर/ पाकेट | नियोजित भूखण्डों की संख्या/साईज (वर्गमी0 मे) | विवादित भूखण्डों की संख्या | स्थल पर विकसित भूखण्ड की संख्या | नये चंक के अन्दर आ रहे भूखण्डों की संख्या | 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित किये जाने का निर्धारित तिथि | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | कार्य पूर्ण करने की तिथि | भूखण्ड के कब्जे दिये जाने की तिथि |
|-----------|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|---|
| तृतीय चरण | | | | | | | | | |
| 1 | 20/A | 129/4000 | | | 80 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 2 | 20/B | 301/2000 | | | 140 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 3 | 20/C | 282/1000 | | | 135 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 4 | 20/D | 456/1000 | | | 296 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 5 | 20/E | 512/1000 | | | 370 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 6 | 20/F | 747/300 | | | 465 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 7 | 20/G | 556/300 | | | 370 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 8 | 20/H | 465/300 | | | 256 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 9 | 20/K | 740/300 | | | 180 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |

| क्र० सं० | सेक्टर/ पाकेट | नियोजित भूखण्डों की संख्या / साईज (वर्गमी० मे) | विवादित भूखण्डों की संख्या | स्थल पर विकसित भूखण्ड की संख्या | नये चंक्र के अन्दर आ रहे भूखण्डों की संख्या | 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित किये जाने का निर्धारित तिथि | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | कार्य पूर्ण करने की तिथि | भूखण्ड के कब्जे दिये जाने की तिथि |
|--------------|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 10 | 20/L | 676/300 | | | 210 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 11 | 20/M | 820/300 | | | 690 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 12 | 20/N | 1037/300 | | | 675 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 13 | 20/O | 880/300 | | | 287 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 14 | 20/P | 846/300 | | | 514 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 15 | 20/Q | 283/500 | | | 150 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 16 | 20/R | 527/500 | | | 418 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 17 | 20/S | 684/500 | | | 530 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| 18 | 20/T | 621/500 | | | 390 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| Total | | | | | 8156 | | | | |

| क्र० सं० | सेक्टर/ पाकेट | नियोजित भूखण्डों की संख्या / साईज (वर्गमी० मे) | विवादित भूखण्डों की संख्या | स्थल पर विकसित भूखण्ड की संख्या | नये चंक के अन्दर आ रहे भूखण्डों की संख्या | 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित किये जाने का निर्धारित तिथि | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | कार्य पूर्ण करने की तिथि | भूखण्ड के कब्जे दिये जाने की तिथि |
|---|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|---|
| आवासीय भूखण्ड योजना-02 | | | | | | | | | |
| 1 | RPS-02 | 900 | | | 860 | 31.05.2017 तक प्रतिकर वितरण कर दिया जायेगा | 01-06-2017 | | 31-12-17 |
| Total | | | | | 860 | | | | |
| Grand Total 1st Phase+2nd Phase+3rd Phase+RPS-02 | | | | | 10453 | | | | |