

सेक्टर-22डी में निर्मित फ्लैटों/भवनों का कब्जा दिए जाने की समय-सारणी

POCKET-A

क्र० सं०	वर्क सर्किल	भवन का क्रमांक (ब्लाक वाइज)	नियोजित भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्थल पर विकास के कार्य/विकास कार्य की स्थिति/विकास कार्य पूर्ण करने की तिथि						फ्लैटों/भवनों के कब्जे दिये जाने की तिथि
					सड़क	नाली	सीवर	पेयजल पाइपलाइन	पार्क	विद्युतीकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2, 3	01-135	135	135	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
2	2	136-285	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
3	3	286-435	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
4	3	436-570	135	135	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
5	3	571-615	45	45	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
6	3	616-645	30	30	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
7	3	646-690	45	45	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
8	3	691-734	45	45	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
9	3	735-780	45	45	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
10	3	781-825	45	45	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
11	3	826-855	30	30	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
12	3	856-900	45	45	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
13	3	901-1035	135	135	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
14	3	1036-1185	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017

क्र० सं०	वर्क सर्किल	भवन का क्रमांक (ब्लाक वाइज)	नियोजित भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्थल पर विकास के कार्य/विकास कार्य की स्थिति/विकास कार्य पूर्ण करने की तिथि						फ्लैटों/भवनों के कब्जे दिये जाने की तिथि
					सड़क	नाली	सीवर	पेयजल पाइपलाइन	पार्क	विद्युतीकरण	
					WBM Level						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	3	1186-1335	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
16	3	1336-1455	120	120	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
17	3	1456-1575	120	120	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
18	3	1576-1725	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
19	3	1726-1875	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
20	1	1876-1995	120	120	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
21	3	1996-2085	90	90	20-6-17	पूर्ण	अपूर्ण 25.05.17	अपूर्ण 15.06.17			30-06-2017
22	1	2086-2190	105	105	20-6-17	पूर्ण	अपूर्ण 25.05.17	अपूर्ण 15.06.17			30-06-2017
23	1	2191-2400	210	210	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			30-06-2017
24	2	2401-2535	135	135	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			30-06-2017
25	2	2536-2685	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			30-06-2017
26	2	2686-2835	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			30-06-2017
27	2	2836-2970	135	135	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			30-06-2017
Total			2970	2970							