

सेक्टर-22डी में निर्मित फ्लैटों/भवनों का कब्जा दिए जाने की समय-सारणी

POCKET-B

क्र० सं०	वर्क सर्किल	भवन का क्रमांक (ब्लॉक वाइज)	नियोजित भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्थल पर विकास के कार्य/विकास कार्य की स्थिति/विकास कार्य पूर्ण करने की तिथि						फ्लैटों/भवनों के कब्जे दिये जाने की तिथि
					सड़क	नाली	सीवर	पेयजल पाइपलाइन	पार्क	विद्युतीकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2971-3075	105	105	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
2	1	3076-3180	105	105	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			31-07-2017
3	1	3181-3285	105	105	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			31-07-2017
4	1	3286-3390	105	105	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			31-07-2017
5	1	3391-3495	105	105	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			31-07-2017
6	1	3496-3600	105	105	अपूर्ण 30.06.17	अपूर्ण 15.06.17	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
7	1	3601-3675	75	75	अपूर्ण 30.06.17	अपूर्ण 15.06.17	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
8	1	3676-3750	75	75	अपूर्ण 30.06.17	अपूर्ण 15.06.17	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
9	1	3751-3900	150	150	अपूर्ण 30.06.17	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
10	1	3901-4050	150	150	अपूर्ण 30.06.17	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
11	1	4051-4125	75	75	अपूर्ण 30.06.17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017

क्र० सं०	वर्क सर्किल	भवन का क्रमांक (ब्लाक वाइज)	नियोजित भवनों की संख्या	निर्मित भवनों की संख्या	स्थल पर विकास के कार्य/विकास कार्य की स्थिति/विकास कार्य पूर्ण करने की तिथि						फलैटों/भवनों के कब्जे दिये जाने की तिथि
					सड़क	नाली	सीवर	पेयजल पाइपलाइन	पार्क	विद्युतीकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1	4125-4200	75	75	अपूर्ण 30.06.17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
13	1	4201-4350	150	150	अपूर्ण 30.06.17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
14	1	4351-4500	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			31-07-2017
15	1	4501-4650	150	150	20-6-17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			31-07-2017
16	1	4650-4800	150	150	अपूर्ण 30.06.17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
17	2	4801-4875	75	75	अपूर्ण 30.06.17	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
18	2	4876-4950	75	75	अपूर्ण 30.06.17	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण			31-07-2017
19	2	4951-5025	75	75	अपूर्ण 30.06.17	अपूर्ण 15.06.17	अपूर्ण 15.06.17	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
20	2	5026-5100	75	75	अपूर्ण 30.06.17	पूर्ण	अपूर्ण 15.06.17	अपूर्ण 15.06.17			31-07-2017
Total			2130	2130							