

आवासीय मूखण्ड योजना 2009 के अन्तर्गत सैक्टर-20 में मूखण्डों के कब्जा दिए जाने का शेड्यूल

S.No	Pocket	कुल नियोजित मूखण्डों की संख्या	मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	मूखण्डों का कब्जा दिये जाने का शेड्यूल					Total	Remark
				Dec. - 17	March. - 18	June. - 18	Sep.- 18	18-Dec		
1	A	131	4000	23	-	40	-	30	93	इन प्लॉट्स के अधिकार खसरो का अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किया जा चुका है एवं इन प्लॉट्स में विकास कार्य प्रगति पर है। अवरोध खसरो पर रिट याचिका/स्वगनादेश प्रभावी होने के कारण अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है। कार्रवाही से वादा कर रिट/स्वगनादेश वापिस कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। रिट/स्वगनादेश वापिस होने अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान एवं निविदा स्वीकृति के परभाव मूखण्डों का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
2	B	301	2000	33	50	50	50	-	183	इन प्लॉट्स के अधिकार खसरो का अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किया जा चुका है एवं इन प्लॉट्स में विकास कार्य प्रगति पर है। अवरोध खसरो पर रिट याचिका/स्वगनादेश प्रभावी होने के कारण अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है। कार्रवाही से वादा कर रिट/स्वगनादेश वापिस कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। रिट/स्वगनादेश वापिस होने अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान एवं निविदा स्वीकृति के परभाव मूखण्डों का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
3	C	282	1000	-	50	50	50	50	200	इन प्लॉट्स के अधिकार खसरो का अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किया जा चुका है एवं इन प्लॉट्स में विकास कार्य प्रगति पर है। अवरोध खसरो पर रिट याचिका/स्वगनादेश प्रभावी होने के कारण अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है। कार्रवाही से वादा कर रिट/स्वगनादेश वापिस कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। रिट/स्वगनादेश वापिस होने अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान एवं निविदा स्वीकृति के परभाव मूखण्डों का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
4	D	456	1000	-	-	50	50	100	200	इन प्लॉट्स के अधिकार खसरो का अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किया जा चुका है एवं इन प्लॉट्स में विकास कार्य प्रगति पर है। अवरोध खसरो पर रिट याचिका/स्वगनादेश प्रभावी होने के कारण अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है। कार्रवाही से वादा कर रिट/स्वगनादेश वापिस कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। रिट/स्वगनादेश वापिस होने अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान एवं निविदा स्वीकृति के परभाव मूखण्डों का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।


 अधिकारी
 नगर विकास विभाग एवं सड़क-५

17	T	621	500	-	-	100	190	236	526	खसरो पर रिट वाचिज/स्वगनादेश प्रभावी होने में कारण अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है। अज्ञातकारण से चार्ज पर रिट/स्वगनादेश वापिस कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। रिट/स्वगनादेश वापिस होने, अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान एवं निविदा स्वीकृति में पाथवात भूखण्डों का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
18	U	416	500	400	-	-	-	-	400	इन पार्कटस में अधिकतर खसरो का अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किया जा चुका है एवं इन पार्कटस में विकास कार्य प्रगति पर है।
			TOTAL	456	200	2006	2405	2445	7512	


 Anurag Singh
 Director
 PWD, Government of India

राजस्थान मूलभूत योजना 2009 के अन्तर्गत पैरर-18 में मूलभूतों के कथा दिए जाने का संक्षेप

WC-1

अंतिम

Sl. No.	Pocket	मूल निवेशित मूलभूतों की संख्या	मूलभूतों का क्षेत्रफल (एकड़ में)	मूलभूतों का कथा दिए जाने का संक्षेप					Total	
				Dec-17	March-18	June-18	Sep-18	Dec-18		
1	1A	382	300	-	50	50	50	100	250	<p>इन फॉरेनर्स के अधिकांश अकाउंट्स Non Litigation Allowance का विवरण दिया जा चुका है एवं इन फॉरेनर्स में विभाग कार्य प्रगति में है। अवशेष अकाउंट्स पर रिट याचिका/स्वानदेश प्रगती होने के कारण अतिरिक्त प्रतिकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कारखानों से कार्य कर रिट/स्वानदेश वापिस किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। रिट/स्वानदेश वापिस होने पर अतिरिक्त प्रतिकार का मुआवजा एवं विवेक स्वीकृति के परभाव मूलभूतों का विकास कार्य प्रभावित है।</p> <p>इन फॉरेनर्स के अधिकांश अकाउंट्स Non Litigation Allowance का विवरण दिया जा चुका है। अवशेष अकाउंट्स पर रिट याचिका/स्वानदेश प्रगती होने के कारण अतिरिक्त प्रतिकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कारखानों से कार्य कर रिट/स्वानदेश वापिस किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। रिट/स्वानदेश वापिस होने पर अतिरिक्त प्रतिकार का मुआवजा एवं विवेक स्वीकृति के परभाव मूलभूतों का विकास कार्य प्रभावित है।</p>
2	1B	379	300	-	50	50	50	100	250	
3	2A	288	300	-	50	50	50	50	200	
4	2B	797	300	-	50	50	100	250	400	
5	2C	597	300	-	50	50	200	300	400	
6	3A	414	300	-	50	150	150	350	350	
7	3B	358	300	-	50	50	100	200	200	
8	3C	378	300	-	50	50	100	200	200	
9	3D	410	300	-	50	150	150	350	350	

49

आवृत्तीय मूल्यवृद्ध योजना 2009 के अन्तर्गत सेक्टर-18 में मूल्यवृद्धों के कच्चा रिट्र जाने का शीटमूल

अभियुक्ति

Sl. No.	Pocket	कुल नियोजित मूल्यवृद्धों की सं०	मूल्यवृद्ध का क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	मूल्यवृद्धों का कच्चा रिट्र जाने का शीटमूल					Total	
				Dec-17	March-18	June-18	Sep-18	Dec-18		
1	7A	284	300	-	-	84	100	100	284	इस पॉकेट की अधिकांश भूमि ग्राम भट्टा की है, जिसमें अधिकांश खतरों पर रिट्र याचिका/स्वामनादेश प्रमाणी होने के कारण कोई थक प्रस्तावित नहीं किया जा सका है। कार्रधारियों से वार्ता कर रिट्र/स्वामनादेश वापिस कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। रिट्र/स्वामनादेश वापिस होने एवं अतिरिक्त प्रतिकर का मुताबान एवं निविदा स्वीकृति के पर्यन्त मूल्यवृद्धों का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
2	7B	398	300	-	-	150	150	98	398	
3	7D	377	300	-	-	125	125	127	377	
4	7E	359	300	-	-	109	125	125	359	
5	7F	107	300	-	50	57	-	-	107	
Total		1525	1500	0	50	525	500	450	1525	

Date 12/10/17
 SW1
 ₹ 50 को रात
 बंद प्रस्ताव की.
 अतिरिक्त प्रतिकर
 प्रमाण (प्रमाण)
 12/10/17
 12/10/17